

SLUTTRAPPORT

Prosjektnavn:

”KLEMETSTIEN”

Prosjektnummer:

2010.1.0209

Virksomhetsområde:

Forebygging

Prosjektleder:

Jan Gunnar Haugen, LHL Røros

Søkerorganisasjon:

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Forord.

Området i nærområdet til Røros Rehabilitering manglet et tilrettelagt turstinnett for brukere av rehabiliteringssenteret og rørosbefolkningen for øvrig. LHL Røros fremkastet derfor tidlig i 2010 tanker om at det måtte være mulig å etablere minst ett tilbud om en tilrettelagt tursti. Lokallaget nedsatte en prosjektgruppe, og etter en idedugnad landet prosjektgruppen på det som nå framstår som en rundløype kalt "Klemetstien". I samme anledning ble det også ytret ønske om etablering av en tverrforbindelse i rundløypen, en tverrforbindelse i overkant av Småsetran, samt en sti som kunne fungere som en snarvei mellom rehabiliteringssenteret og Moan gård. Dessverre lot de sistnevnte ønskene om tverrforbindelse og snarvei seg ikke realisere.

LHL Røros vil takke de av medlemmene av lokallaget som har bidratt under dugnadene som måtte til for å få gjennomført prosjekt "Klemetstien".

Sammendrag

Prosjekt "Klemetstien" har sitt utspring i historien om Klemet Aasen, som hver sommer holdt hus i området Stenvika ved Hittersjøen på Røros. Daglig benyttet han en sti mellom Stenvika til Stikkilsveien for å stelle dyra på Stikkilsvollen. Klemet var svaksynt, og for å finne fram i terrenget vardet han opp stien med hvite steiner av kvarts. Gjennom årene har nettet av stier i dette kulturhistoriske og vernede området grodd igjen. Prosjektet hadde derfor som mål å tilrettelegge for økt bruk av området gjennom klopplegging og merking av stier. I prosjektperioden ble en rundløype kalt Klemetstien og våtmarksområdet i tilknytning til denne stien merket og klopplagt. Dette arbeidet ble gjennomført på dugnad av ansatte og brukere fra rehabiliteringssenteret Røros Rehabilitering og medlemmer av lokallaget LHL Røros. Prosjektet hadde også til hensikt å tilrettelegge en gangsti som kunne benyttes som en tverrforbindelse i rundløypen "Klemetstien" slik at brukerne av stien kunne velge kort eller lang løype. Tanken var også å etablere en snarvei fra Røros Rehabiliteringssenter og ned til Moan gård. Både stien som skulle fungere som tverrforbindelse og stien som skulle fungere som snarvei måtte skrinlegges som følge av grunneierprotester. Traseen for tverrforbindelsen går dessuten gjennom et våtmarksområde som viste seg å være nærmest ufremkommelig i regnvårsperioder. Dette var også en av grunnene til at denne delen av prosjektet ble skrinlagt. Prosjektet har vært omtalt i lokalpressen og i etterkant er en brosjyre som informerer om Klemetstien distribuert på rehabiliteringssenteret, til lokallagets medlemmer og til de større bedriftene på Røros. Tilbakemeldinger tyder på at stien blir brukt, særlig er det at stien er klopplagt blitt godt mottatt av brukerne. Klemetstien inngår nå som en del av Røros Løypeforening sitt barmarks tilbud. Prosjektet ble tildelt kr 200.000, men fordi mye av arbeidet ble gjort på dugnad og fordi deler av prosjektet måtte skrinlegges, ble det bare brukt i underkant av femtitusen kroner. Framtidig vedlikehold av stien vil bli ivaretatt av LHL Røros i samarbeid med Røros Rehabilitering.

Bakgrunn

Klemet Aasen holdt hver sommer hus på Kjelsbergvollen i Steinvika ved Hittersjøen på Røros. Historien forteller at han daglig gikk til Stikkilsvollen for å stelle dyra der. For å spare tid gikk han stien fra Stenvika til Stikkilsveien, men det var et problem - Klemet Aasen var

svaksynt. Så lenge han gikk langs opparbeidet vei var det greit, men så snart han kom ut i terrenget, ble det vanskelig å finne fram. Klemet var kreativ og vardet opp stien med hvite steiner av kvarts, og det ble lettere å finne fram.

I Klemet Aasens ånd var hensikten med prosjektet å tilrettelegge for økt bruk av det stadig mer tilgrodde nettet av stier i det kulturhistoriske og vernede området ved Småsetran og nærområdet til Røros for øvrig. Mangelfull merking og vedlikehold av stiene hadde ført til at stiene bare kunne brukes deles av året fordi grunnforholdene vanskeliggjorde ferdsel, spesielt når det var vått og under vårløsningen. Det var også viktig å merke stiene godt slik at brukeren ble ledet inn på riktig sti, noe som ville kunne gjøre bruken tryggere og mer tilgjengelig.

Målsetting

Stiprosjektet hadde som overordnet mål å formidle historien til og tilrettelegge for bruk av natur- og kulturlandskapet i Småsetran og omegn på Røros. For å få dette til skulle prosjektet merke og tilrettelegge to rundløyper samt en sti mellom Røros Rehabilitering og Moan Gård. Tilretteleggingen skulle skje gjennom steinlegging og klopplegging for å sikre tørre og slitesterke stier som bevarer landskapet.

Prosjektgjennomføring/Metode.

Målgruppen for prosjektet har vært lokalbefolkningen på Røros, medlemmer av lokallaget og brukere av Røros Rehabilitering.

I utgangspunktet var det lagt opp til merking og tilrettelegging av en lengre rundløype, kalt Klemetstien. Det var også planlagt en kortere tverrforbindelse i Klemetstien i overkant av Småsetran slik at brukerne kunne velge mellom to mindre rundløyper eller den store runden. Prosjektet ønsket også å merke og tilrettelegge en sti som kunne benyttes som snarvei mellom rehabiliteringssenteret og Moan gård.

Det gikk greit med tilretteleggingen av Klemetstien. Klemetstien og våtmarksområdet i tilknytning til denne ble merket og klopplagt. Arbeidet med denne rundløypen startet med en stordugnad med deltakere fra staben ved Røros Rehabilitering samt en del brukere som helsemessig var i stand til å delta. Brukergruppen var representert med mange flinke håndverkere. Det ble lagt spesiell vekt på at stien skulle kunne benyttes kun med bruk av lettere fottøy, ikke gummistøvler. Derfor måtte deler av stien plankelagges over et våtmarksområde. Vi fikk plankelagt ca. halvparten av våtmarksområdet ved denne anledningen. Det er i etterkant arrangert 2 dugnader til med deltakere fra bowlinggruppa i lokallaget.

Merkeplakater ble satt ut ved prosjektleder med god hjelp fra styret i lokallaget. Informasjonsplakater er satt opp på Røros Løypeforenings informasjonstavler etter avtale. Vi så ingen hensikt i å etablere egne informasjonstavler da Løypeforeningens informasjonstavler både hadde ledig kapasitet og var rett plassert. Videre er informasjonsbrosjyre lagt ut på rehabiliteringssenteret samt distribuert til samtlige lokallagsmedlemmer og de større bedriftene på Røros.

Stien som var tenkt som tverrforbindelse sammenfalt med en krøttervei fra et gårdsbruk som er i drift og grunneier var lite begeistret for å få trafikken nærmest gjennom gårdstunet. Dessuten går denne stien i et våtmarksområde som er veldig opptråkket av dyr og nærmest uframkommelig i regnværsperioder. Som følge av dette ble denne delen av prosjektet skrinlagt. Når det gjaldt tilrettelegging av en gangsti som var tenkt å fungere som en snarvei mellom Røros Rehabilitering og Moan Gård måtte denne delen av prosjektet skrinlegges på grunn av grunneierprotester.

Prosjektet fikk omtale i lokalavisen før oppstart. Lokalpressen var også invitert til den "offisielle" åpningen av Klemetstien 2. oktober 2012, men dukket ikke opp.

Klimaforholdene på Røros, dvs. ekstra lange og kalde vintre, gjorde at aktiviteten i prosjektet måtte fordeles over noen få sommer- og høstmåneder. Dette medførte at det måtte tas i bruk 2 kalenderår.

Resultater og resultatvurdering.

Tilbakemeldinger tyder på betydelig økt bruk av stien, både av brukere av rehabiliteringssenteret og rørosbefolkningen for øvrig. Det med plankelegging over våtmarksområdet er blitt spesielt godt mottatt. Det er innledet samarbeid med blant annet Røros Løypeforening, og stien inngår som en del av løypeforeningens barmarkstilbud. Utgangspunktet for Klemetstien er Malmplassen i Røros sentrum og parkeringsplassen ved Småseterveiens begynnelse i umiddelbar nærhet av Røros Rehabilitering. Noe som gir god tilgjengelighet uten bruk av bil for befolkningen i Røros sentrum og deltakerne på Røros Rehabilitering.

Gjennomføringen av prosjektet har for så vidt gått greit. Det har vært noe utskifting av medlemmer i prosjektgruppa, særlig av representantene fra rehabiliteringssenteret grunnet gjennomtrekk i staben. Prosjektleder måtte hele tiden være i forkant og på "hugget" for å få noe gjort. Resultatet og gjennomføringen var nok i stor grad avhengig av dette.

Det har vært veldig viktig med en god dialog med grunneiere og andre berørte parter. Forholdet til grunneiere og avtaler må være klarert på forhånd og før markarbeider igangsettes. Det er helt nødvendig med skriftlige avtaler mot grunneiere.

Prosjektet ble tildelt kr 200.000. Prosjektet har brukt i underkant av femtitusen kroner av de tildelte midlene. At bevilgningen ikke er utnyttet fullt ut skyldes i hovedsak stor dugnadsinnsats i forbindelse med tilrettelegging av Klemetstien, samt at de deler av stiprosjektet som dreide seg om tverrforbindelsen og sti mellom rehabiliteringssenteret og Moan gård måtte skrinlegges.

Oppsummering/konklusjon

Prosjekt ansees som ferdig i henhold til målsettingen. Prosjektet har tilrettelagt for at gamle ferdselsårer i sentrumsnære naturområder er blitt tatt i bruk av lokalbefolkningen og brukerne av rehabiliteringssenteret. Vi mener at dette vil kunne ha betydelig effekt på rehabiliteringsdeltakerne og lokalbefolkningens helse.

Klemetstien vil imidlertid kreve et minimum av vedlikehold i ettertid. Dette er ikke drøftet, men som prosjektleder ser jeg for meg at LHL Røros i samarbeid med Røros Rehabilitering burde kunne påta seg denne oppgaven. Det vil uansett ikke bli noen stor jobb eller medføre store kostnader. Eventuelle kontantutlegg kan kanskje fordeles mellom LHL Røros og Røros Rehabilitering. Prosjektet ble startet opp i samarbeid med Røros Rehabilitering, og det synes derfor naturlig at Røros Rehabilitering står for den framtidige driften sammen med LHL Røros.

Røros, den 10.1. 2013

Jan G. Haugen, prosjektleder

Vedlegg:

Kart Klemetstien M 1:10000

Klemetstien beskrivelse


"KLEMMETSTIEN"

Merket og tilrettelagt
av LHL Røros med økonomisk
bistand fra "ExtraStiftelsen"

Kart M 1: 10000


Tegnforklaring:

Grusveg 

Sti 

Retningskilt 

Infotavle 



”KLEMMETSTIEN”

Klemmet Klemmetsen Viken var født 1848 og tok senere navnet Aasen etter gården Øver Aasen på egga bak Åsengården som han drev en periode. Flyttet på sine eldre dager til gården Amundvollen ved Djupsjøen. Brente inne i stua si på Amundvollen i 1917 og omkom der.

Klemmet Aasen holdt hver sommer hus på Kjelsbergvollen i Steinvika ved Hittersjøen. Historien forteller at han daglig gikk til Stikkilsvollen for å stelle dyra der. Men det var et problem - Klemmet Åsen var svaksynt. Så lenge han gikk langs veien var det greit, men så snart han kom ut i terrenget var det vanskelig å finne fram. Kreativ som han var var det Klemmet opp stien med hvite steiner av kvarts og det ble enklere å finne fram. Den opprinnelige Klemmetstien gikk et par hundre meter nordøst for nåværende trase. Den stien vi nå kaller Klemmetstien er således gangstien mellom veien til setrene sydøst for Hittesjøen og Stikkildalsveien. Stien ble i gamle dager brukt som ferdselsåre mellom setergrendene og dessuten som krøttervei til beiteområdene i Stikkeldalen.

Beskrivelse av traseen.

Traseen starter ved infotavla på parkeringsplassen ved ”Norbitec”. Krysser RV31 og følger Småseterveien mot Rørosmuseets område nord for Slegghaugene og svinger inn på den gamle seterveien til setrene på sydøstsiden av Hittersjøen. Krysser RV31 på nytt og følger veien videre gjennom idyllisk terreng på høyde med en seter kalt ”Nøysomhet”. Der går traseen over fra grusvei til sti, godt skiltet, og en følger stien til den munner ut i ”Stikkeldalsveien”. Underveis krysser stien bl.a. den gamle taubanetraseen for malmtransporten fra Storwartz, og det er fin utsikt til ”Bergstdens Ziir” og byen for øvrig. Før stien munner ut i ”Stikkeldalsveien” krysser den et myrområde som er plankelagt. Vær oppmerksom på at plankedekke kan bli glatt i regnvær. Etter at stien munner ut i Stikkeldalsveien følges den gjennom idylliske Småsetran og tilbake til utgangspunktet. Traseen er til sammen ca. 4,5 km.

Stien er tilrettelagt av LHL avd. Røros med bistand fra Røros Rehabiliteringssenter og finansiert med midler fra ”ExtraStiftelsen”.

Prosjektgruppa for ”Klemmetstien”

Juli 2012.