

SLUTTRAPPORT – prosjekt ‘Lønset på tvers’

Helse- og Rehabilitering – Midler til lokale tiltak, Prosjekt 2010/0296



Bakgrunnen for vårt prosjekt

Sentrumsplanen for Lønset ble vedtatt i folkemøte på Lønset den 8. mars 2010, der tiltak 3 i sentrumsplanen er prosjektet Lønset på tvers. Dette går ut på å forbinde kirke med skole gjennom en gangvei/turvei. Gangveien vil øke trafiksikkerheten for våre skolebarn, og vil ikke minst gi mulighet for å gå rundtur og trimtur, uten å gå på trafikkfarlige Riksvei 70 med stor trailertrafikk.

Dette er et tiltak i Helselagsånd – vi trafiksikrer våre barn, vi øker mulighetene for trim og trening for folk i alle aldre, og utsiktsrydding i denne forbindelse vil også gi et estetisk penere sentrum for oss på Lønset. Dermed søkte vi midler gjennom Helse og rehabilitering.

Prosjektgjennomføring


Vi fikk tildelt midler til prosjektet i 2010, prosjekt 2010/0296.

Året 2011 gikk med til forarbeid før gjennomføring: møter med de berørte, befaring med grunneierne, signering av grunneieravtaler og detaljplanlegging.

Året 2012 har vi gjennomført prosjektet, i godt samarbeid med Lønset Grunneierlag og Viking 4H.

Stien er ca 475 m lang og går fra veien ved kirka, forbi møteplassen til 4H, ned til elva og opp til skolen på den andre siden. For å komme over elva skal det bygges to bruer til en liten øy som ligger midt i elva (eget prosjekt) se tegning nedenfor. Bruene er tegnet av lokale snekkere og kommunen stilte krav om at dimensjon og konstruksjon skulle godkjennes av en ingeniør. Dette tok tid og vi ventet med å rydde stiene til dette var i orden.

Arbeidet med stien blir fullført våren 2013. Det gjenstår å kjøre på noe masse og finpusse stien.



De to bildene på første side viser ryddegjengen med motorsag, og ferdig ryddet trasé fra skolen og ned til elva.

Det første bildet nedenfor viser rydding av stien fra kirka og ned til elva. Bildet til høyre viser gamma/naturmøteplassen til Viking 4H som er under opparbeiding. Viking 4H fått har lagt ned mye arbeid på naturmøteplassen som også innbefatter deler av turstien.



Bildene nedenfor viser arbeidet på «Kaninøya» midt i elva. På bildet til venstre går stien opp mot skolen rett til høyre for traktoren. Det var tett oreskog på øya og det ble felt mange trær for å åpne opp, se bildet til høyre.



Resultater og resultatvurdering

Arbeidstimer brukt i prosjektet

For å få gjennomført prosjektet var vi helt avhengig av frivillig arbeidsinnsats fra medlemmer i laget, familie og bosatte på Lønset. Folk har stilt villig opp ved forespørsel og gjort en kjempeinnsats for å få trivelig og trygg sti.

Vi har beregnet at egeninnsatsen til nå er verdt 129 950 kr! Nedenfor er fordelingen på manuell arbeidsinnsats og innsats med egen traktor.

	Dugnadstimer	kr/t	sum
Person	355	300	106 500
Traktor	67	350	23 450
Totalt egeninnsats i kr*			129 950

*Detaljert beskrivelse blir lagt ved regnskapet.

Faktiske utgifter

Bilag	Utgift
Gjerdestolper og netting	10544,75
Transport og masse	13557,52
Leie gravemaskin	10825,00
Diesel til gravemaskin	657,12
Leie gravemaskin	2347,50
Toppdekke, inkl. transport	2680,97
Fiberduk	1593,75
Sum	42206,62

Oppsummering

Med stor egeninnsats har befolkningen på Lønset fått en ny tursti som knytter sentrum sammen, gjør skoleveien tryggere og øker tur,- og trimmulighetene.



Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler.

Lønset 23. januar 2013