SLUTTRAPPORT

Prosjekt “FISKEPLASSER I LESJA”

Prosjekt 2012.3.0132

Virksomhetsområde: Rehabilitering

Søkerorganisasjon:
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Prosjekteier: LHL Dovre og Lesja



Foto: Arnfinn Kjelland

Forord

LHL Dovre og Lesja ønsket å få til en fiskeplass slik at funksjons- og bevegelseshemmede kunne få komme ut i naturen og prøve fiskelykken. Vi søkte derfor prosjektmidler fra ExtraStiftelsen for å få dette til. Takket være bevilgningen fra ExtraStiftelsen og bidrag fra lokallaget og andre – ikke minst i form av betydelig dugnadsinnsats - kunne vi opparbeide et område med fiskebrygge og gapahuk ved Lesjaskogsvatnet i Lesja kommune nord i Oppland. Fiskeplassen ble offisielt åpnet av representanter fra lokallaget og ordførerne fra både Dovre og Lesja kommuner 11. september 2014.

På folkemunne blir det sagt at Lesjaskogsvatnet er en uoppdaget perle. Prosjekt "Fiskeplasser i Lesja" har bidratt til å gjøre denne perlen tilgjengelig for flere brukergrupper. Vi takker ExtraStiftelsen og alle som har gjort dette mulig.

Prosjektet ble gjennomført i 2013 og 2014 og prosjektleder har vært Leif Sortodden fra LHL Dovre og Lesja.

Bakgrunn og målsetting med prosjektet

LHL Dovre og Lesja hadde fått forespørsler fra medlemmer og andre om ikke laget kunne ta initiativ til å få til en eller flere fiskeplasser med universell utforming. Dette fordi vi bor i en aktiv jakt- og fiskekommune der mange med helseproblemer savner mulighetene de en gang hadde til å benytte våre flotte naturområder. Det var mange ønsker om plassering. Etter vurderinger og samtaler med medlemmer, samarbeidspartnere som ønsket å være med, kommunen og andre, kom vi frem til å satse på fiskeplass ved Lesjaskogsvatnet. Dette fordi Lesjaskogsvatnet ligger lett tilgjengelig for adkomst med bil. Vi ønsket å gjøre dette naturområdet tilgjengelig, ikke minst for de som trenger hjelp eller tilrettelegging for å kunne gi seg selv gode opplevelser innen fiske og friluft. Lesjaskogsvatnet er et fiskerikt og godt vatn, både sommer og vinter. En fiskeplass der kan benyttes hele året fordi det brøytes helt fram. Vi ordnet med grunneiertillatelse fra Lesja kommune og bestemte oss for å søke midler fra ExtraStiftelsen til prosjekt "Fiskeplasser i Lesja".

Målet med prosjektet var å gi flere muligheten til å oppleve å nyte vår natur og fiskeressurs på en enklere og bedre måte. Gjennom prosjektet skulle vi vise at man gjennom samarbeid kunne få til gode universelle løsninger for alle brukere. Til tross for god tilgang på friluftsliv generelt i kommunen, vil ofte mindre mobile grupper som hjerte/lungesyke, eldre, funksjonshemma og småbarnsfamilier mangle trygge og brukervennlige tilbud. LHL Dovre og Lesja ønsket at disse skulle få komme ut i naturen. Det var også ønskelig å lage en plass som skoleklasser og barnehager kunne bruke til utflukter, fiskekurs og fellesturer.

Gjennomføring

Prosjektet skulle i løpet av prosjektperioden anlegge vei ut til fiskeplassen, lage en fiskebrygge og montere feste for denne, oppruste plassen med gapahuk med bord og benker og grillplass. Det skulle også settes opp handicaptoalett.

Prosjektet kom sent i gang i 2013. Dette kom seg av at isen og snøen ikke ville slippe taket. Det ble også noen forsinkelser med klargjøring fra enkelte av våre samarbeidspartnere. Det dro derfor ut med bygginga til å begynne med og vi fikk ikke gjort så mye som vi ønsket i 2013. Dette gjorde at vi måtte ta i bruk 2014 for å få satt opp gapahuken og få brygga på plass.

Det ble lagt ned betydelig dugnadsinnsats i prosjektet, særlig av en liten gruppe på 6 frivillige fra lokallaget. Vi skulle nok ønsket at noen flere frivillige, også fra andre lokale lag og foreninger, hadde stilt opp på noen av dugnadsdagene. Fravær av frivillige kan nok skyldes at mange hadde ferie da arbeidet måtte gjøres, og at prosjektledelsen ikke alltid var like flink til å mobilisere.

Brygga ble bygd som følger: Underdelen er laget av 40 cm i diameter og 20mm tykke plastrør, som er 7m lange, av disse er det 2 stk. I mellom er det 5 plastrør som er 20 cm i diameter og 2cm tykke og 1,2m lange som er sveiset sammen. Brygga er 2,4x7m totalt. Så la vi på 2x6toms plank på tvers, som vi festet med bolter som tåler vann. Deretter la vi på 2x4toms plank på langs, som vi festet med skruer som tåler vann, deretter la vi på 28x120mm terrassebord som vi festet med skruer som tåler vann. Deretter satte vi opp stendere av2x4toms med passe avstand, 8 stk 90 cm lange, 8 stk 60 cm lange. Så satte vi på et bord nederst 28 mm over gulvet slik at vannet kunne renne av, og et bord som vi la liggende på midten. På toppen la vi to bord som dannet en vinkel. Bordene la vi på i mellom de lengste stenderne, boret hull i dem pluss stenderne og brukte 28mm kosteskaft ned i stenderne, limte og satte inn skruer. Disse er delt i tre deler og kan lettes av når en skal fiske fra rullestol. Alle materialer er impregnert. Vi bygde grind i ene enden av fiskebrygga slik at en kan komme inntil med båt og for å få folk ned i båten.



Da brygga var ferdig bygget startet vi arbeidet med å bygge vei fram til der hvor gapahuken og brygga skulle være. Dette måtte vi leie gravemaskin til. Deretter gravde vi ut terrenget der gapahuken og feste for brygga skulle være. Brygga ble ikke bygget på stedet, men fraktet dit og heist på plass da den var ferdig. Til dette måtte vi ha bil med kran. Brygga ble festet med vaier inn til bryggefestet, i andre ende ble det laget 2 steinblokker med kjetting som sitter fast i ytre enden på brygga.



Gapahuken ble bygd av gråsteins blokker på tre vegger. Bakveggen ble ca. 4m lang x 2 meter høy. Sideveggene ble bygd slik at de skrådde fra bakveggen og fremover mot åpningen. De er 3m lange x2m høye. Da veggene og festepunktet for landgangen ble klargjort, fikk vi tak i betong og støpte gulv og festepunktet. Så satte vi opp 6x6toms stolper som er 2,5m høye og la en av samme slag på toppen som var 5m. Deretter gikk vi i gang med å legge tak over gapahuken. Først 2x6toms, deretter takbro, papp, lekter i fallretningen og lekter på tvers; alt uimpregnert.. Så la vi tak av noe som kalles royal impregnert tretak. På sidene brukte vi dobbel falset bord som vi la etter hellinga på terrenget slik at de kan skiftes ut ved råteskader. Ved siden av gapahuken laget vi til grillplass og kjøpte en grillpanne med gnistfanger. Deretter laget vi bord og benker. Benkene festet vi fast til veggen.



11. september 2014 hadde vi offisiell åpning av prosjektet. Foruten inviterte gjester møtte bygdefolk i alle aldre opp til åpningen. Det ble servert kaffe og kaker i gapahuken og prosjektleder presenterte prosjektet og formålet med dette for de frammøtte. Ordfører Steinar Tronhus fra Lesja kommune og ordfører Bengt Fasteraune fra Dovre kommune roste begge initiativet fra LHL Dovre og Lesja og dugnadsinnsatsen som var lagt ned i prosjektet. Det samme gjorde representanten fra LHL sentralt. Åpningen ble også dekket av lokalavisen "Vigga".



Snorklipping



Fra åpningen av prosjektet: Ordførerne fra Dovre (i blå skjorte/jakke) og Lesja (rød/beige skjorte/jakke).

Ved utgangen av 2013 mente vi at vi ville ha tilstrekkelig med midler i prosjektet til at vi også kunne anskaffe materialer for å sette opp fiskebrygge ved Sjonsvatnet i Lesja kommune, og til å bygge ny brygge ved Vålåsjøen på Dovrefjell. Dette var imidlertid avhengig av at vi fikk de nødvendige tillatelser på plass og at vi klarte å mobilisere flere lokale frivillige til dugnad begge steder. ExtraStiftelsen ga oss tillatelse til å gå i gang med dette. Til tross for purringer lyktes vi likevel ikke å få de nødvendige tillatelser på plass. Vi konsentrerte oss derfor om å fullføre fiskeplassen ved Lesjaskogsvatnet. Etter innkjøp av materialer og utstyr som båt, redningsvester og fiskestenger til planlagte aktiviteter ved fiskeplassen ved Lesjaskogsvatnet ble prosjektmidlene likevel nyttet fullt ut.

Resultat og resultatvurdering

Vi har laget et flott anlegg for mindre mobile grupper som hjerte- og lungesyke, eldre, funksjonshemmede og småbarnsfamilier. Disse gruppene har nå fått et tilrettelagt og trygt tilbud i et område hvor man faktisk kan få fisk, i tillegg til å nyte naturen.

Vi synes vi har fått til en fin plass, noe vi også har fått mye skryt for. Det overveldende oppmøte til den offisielle åpningen viser at bygdefolket setter pris på tiltaket. Det at plassen er for alle som vil bruke den har vi også fått god tilbakemelding på fra flere som har vært der. Etter at fiskeplassen sto ferdig har den vært brukt til møter og annen aktivitet av diverse lag og foreninger når været har vært bra. Ved utgangen av prosjektperioden regner vi med at om lag 200 personer har besøkt fiskeplassen.

Prosjektet tok også mål av seg å sette opp et handicaptoalett i området. Fra prosjektsøknaden ble sendt ExtraStiftelsen til prosjektet tok til ble det fra kommunens side bestemt at plasseringen av dette måtte flyttes 200 meter slik at det kunne settes opp i tilknytning til et eksisterende kommunalt bygg. Dette for å spare nettleie og strømutgifter. Fordi det har trukket i langdrag med avklaring og godkjenning lyktes ikke prosjektet med å få toalettet på plass innen utgangen av prosjektperioden. Prosjektet har imidlertid kjøpt inn materialer/utstyr for ferdigstillelse av toalettet i 2015.

Oppsummering/konklusjon og veien videre

LHL Dovre og Lesja og andre som har vært involver i prosjektet mener at fiskeplassen ved Lesjaskogsvatnet vil ha stor betydning når det gjelder å heve livskvaliteten til de av våre innbyggere som ikke så lett kan ta del i ett av våre fortrinn, nemlig fiske og naturopplevelser. Gjennom prosjektet har vi vist at det er mulig å få til et samarbeid mellom ulike frivillige lag og organisasjoner om å skape et tiltak; et samarbeid som har resultert i en god og sikker løsning for alle brukere i Lesja, og for våre gjester. Vi hadde nok ønsket at flere frivillige fra andre lokale lag og foreninger hadde deltatt under selve gjennomføringen av prosjektet. Fraværet kan skyldes at prosjektledelsen ikke var god nok til å innkalle til dugnad.

LHL Dovre og Lesja vil sammen med Lesja kommune ta ansvar for vedlikehold slik at fiskeplassen ikke forfaller men fortsetter å se innbydende ut. Kommunen har allerede i dag ansvar for andre toaletter rundt Lesjaskogsvatnet og har bekreftet at de også vil ta ansvar for toalettet ved fiskeplassen når det står ferdig. Sommeren 2015 har vi planlagt mye ny aktivitet ved fiskeplassen. Vi vil blant annet tilby fiske- og båtturer med båten som lokallaget har kjøpt inn. Lokallaget har også gått til innkjøp av redningsvester og fiskestenger til dette formålet.

Vi håper også at vi i framtiden får mulighet til å bygge brygge ved Sjonsvatnet. Hvis vi får tillatelse fra fjellstyret, er vi også interessert i å sette opp ny brygge ved Vålåsjøen på Dovrefjell. Skal vi få dette til vil vi være avhengig av noe økonomisk støtte og at det melder seg nok frivillige til dugnad.



Fra åpningen av prosjektet:
Prosjektleder Leif Sortodden (til venstre) og Magne Rudiløkken, leder av LHL Dovre og Lesja